


## 旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候: 2017年01月04日 多云                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 工程地点: 浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 旁站监理的部位及工序: 综合楼一层柱及二层梁板砼浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 旁站监理开始时间: 13:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 旁站监理结束时间: 17:10                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p>施工情况:</p> <p>施工人员按照图纸要求和规范, 进行钢筋绑扎验收合格后, 要求用水进行冲洗, 现场使用泵车输送(84m³)使用振捣器具两台, 采用商混标号C30混凝土浇筑独立基础及基础梁作业。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">综合楼一层柱及二层梁板砼浇筑</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p>监理情况:</p> <p>现场检查开盘鉴定, 做砼养标养同养试块各一组, 现场检测塌落度140~160, 现场跟踪浇筑过程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p>发生情况:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p>施工企业: 德京集团股份有限公司</p> <p>项目经理部: </p> <p>质检员 (签字): 黄祥安</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2017年01月04日</p>                                                                                                                                                                                                               |  | <p>监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>项目监理机构: 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部</p> <p>旁站监理人员 (签字): </p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2017年01月04日</p> |  |