

旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园

编号：

日期及气候：2016年12月3日 阴 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序： 综合楼基础独立柱承台及基础梁1~8/A~D轴

旁站监理开始时间： 9:30

旁站监理结束时间： 15:40

施工情况：

施工人员按照图纸要求和规范，进行钢筋绑扎验收合格后，要求用水进行冲洗，现场使用泵车输送（172m³）使用振捣器具两台，采用商混标号C30混凝土浇筑独立基础及基础梁作业。



综合楼基础独立柱承台及基础梁浇筑

监理情况：

现场检查开盘鉴定，做砼养标养同养试块各一组，现场检测塌落度140~160，现场跟踪浇筑过程。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业： 恒康集团有限公司

项目经理部： 叶志斌

质检员（签字）： 黄祥安

2016年12月3日

监理企业： 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构： 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部

旁站监理人员（签字）： 孙颖

2016年12月03日