

旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源柯城160MW光伏生态公园

日期及气候：2016年12月29日 晴	工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序： 综合楼-0.05基础框架梁，柱浇筑旁站	
旁站监理开始时间： 20:00	旁站监理结束时间： 01:40

施工情况：

施工人员按照图纸要求和规范，进行钢筋绑扎验收合格后，要求用水进行冲洗，现场使用泵车输送 $47m^3$ 使用振捣器具两台，采用商混标号C30混凝土浇筑基础框架梁，柱作业。



综合楼基础-0.05基础框架梁，柱浇筑旁站

监理情况：

现场检查开盘鉴定，做砼养标养同养试块各一组，现场检测塌落度140~160，现场跟踪浇筑过程。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：

质检员（签字）：

2016年12月29日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部

旁站监理人员（签字）：

2016年12月29日