

旁站监理记录表

工程名： 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园

日期及气候：2017年1月10日 多云	工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
---------------------	-----------------------

旁站监理的部位及工序：配电装置楼一层柱二层梁板

旁站监理开始时间： 7:30

旁站监理结束时间： 18:35

施工情况：

施工人员按照图纸要求和规范，进行钢筋绑扎验收合格后，要求用水进行冲洗，现场使用泵车输送（160m³）使用振捣器具两台，采用商混标号C30混凝土浇筑独立基础及基础梁作业。



配电装置楼一层柱二层梁板浇筑

监理情况：

现场检查开盘鉴定，现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组，现场跟踪浇筑过程。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：德京集团股份有限公司

项目经理部：

质检员（签字）：

2017年 1 月 10 日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：正泰新能源衢州160MW光伏生态公园监理项目部

旁站监理人员（签字）：

2017 年 1 月 10 日