

旁站监理记录表

工程名：衢州杭泰柯城 160MW光伏发电项目

日期及气候：2017年7月9日 多云		工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序：升压站配电楼周边道路砼浇筑			
旁站监理开始时间：7:50		旁站监理结束时间：16:40	
施工情况： 标高符合图纸设计要求，新浇砼的厚度20CM，钢模板内杂物清理干净，现场使用C30商品混凝土浇筑，施工人员严格振捣；监理旁站监督；有振捣不到位的地方及时指出整改；模板标高、平整度的控制。  常州正衡电力工程监理有限公司 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 升压站部分路面浇筑 2017年7月09日  常州正衡电力工程监理有限公司 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 升压站部分路面浇筑 2017年7月09日			
监理情况： 1、浇筑前检查碎石厚度、压实度符合规范要求； 2、要求施工技术负责人在现场旁站； 3、检查模板水平度；各种管道铺设符合图纸设计要求； 4、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程； 5、全程跟踪浇筑过程； 6、浇筑厚度符合图纸设计要求。			
发生情况：发现有漏振的地方			
处理意见：及时补振			
施工企业：德京集团股份有限公司 项目经理部：叶家斌 质检员（签字）：黄瑞安 2017 年 7 月 9 日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：衢州杭泰柯城 160MW光伏 发电项目监理部 旁站监理人员（签字）：陈邦生 2017 年 7 月 9 日	