

旁站监理记录表

工程名： 衢州航泰柯城160MW光伏生发电项目

日期气候：2017年04月11日	工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村
旁站监理的部位及工序：15MW光伏区桩基浇筑	
旁站监理开始时间： 9:30	旁站监理结束时间： 10:40

施工情况：

施工人员按规范要求，进行钢筋绑扎，验收合格，要求用水泵把孔内积水抽干后，验收桩孔，现场使用人工运送混凝土，灌注混凝土，加强振捣，采用砼标号C30自拌混凝土浇筑桩基作业。



监理情况：

- 1、要求施工技术人员到场，对现场工人进行技术交底
- 2、孔深，孔径检查是否塌孔及孔内排水
- 3、检查钢筋笼焊接及笼标高是否符合规范要求
- 4、浇筑前检查振捣器具齐全
- 5、现场检测塌落度162，做砼同养试块各一组现场跟踪浇筑过程
- 6、监理全程旁站跟踪浇筑过程。

发生情况：现场桩孔底部有淤泥。

处理意见：要求施工单位把淤泥处理干净后检查。

施工企业：中易建设有限公司

项目经理部：虞菊红

质检员（签字）：李西月
2017年4月11日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：衢州航泰柯城160MW光伏生态公园监理项目部

旁站监理人员（签字）：陈永和
2017年4月11日