


旁站监理记录表

工程名： 衢州航泰柯城160MW光伏生态公园

日期及气候：2017年03月17日 晴		工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村	
旁站监理的部位及工序：15MW光伏区桩基浇筑			
旁站监理开始时间：13:30		旁站监理结束时间：16:30	
施工情况： 施工人员按照图纸和规范要求，进行钢筋绑扎，验收合格，要求用水泵把孔内积水抽干后，立即灌注混凝土，现场使用人工运送混凝土，采用砼标号C30混凝土浇筑桩基作业。			
			
15MW光伏区桩基浇筑			
监理情况： 1、要求施工技术人员到场，对现场工人进行技术交底 2、检查钢筋笼焊接及笼标高是否符合设计要求 3、孔深，孔径检查是否塌孔及孔内是否有积水 4、浇筑前检查振捣器具齐全 5、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程 6、监理全程旁站跟踪浇筑过程。			
发生情况：发现部分桩基孔内有积水			
处理意见：用排水泵排净后立即浇注，防止地下水再次进入。			
施工企业：中易建设有限公司 项目经理部： 质检员（签字）：  2017年3月20日		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：衢州航泰柯城160MW光伏生态公园监理项目部 旁站监理人员（签字）：  2017年3月17日	