

旁站监理记录表

工程名： 衢州杭泰柯城160MW光伏生发电项目

日期气候：2017年03月27日 阴 | 工程地点：浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村

旁站监理的部位及工序：15MW光伏区桩基浇筑

旁站监理开始时间： 08:00 | 旁站监理结束时间： 11:30

施工情况：

施工人员按规范要求，进行钢筋绑扎，验收合格，要求用水泵把孔内积水抽干后，开挖基础，绑扎2层钢筋网片后，灌注混凝土，现场使用人工运送混凝土，采用砼标号C30混凝土浇筑桩基作业。



15MW光伏区桩基浇筑

监理情况：

- 1、要求施工技术人员到场，对现场工人进行技术交底
- 2、孔深，孔径检查是否塌孔及孔内排水
- 3、检查钢筋笼焊接及笼标高及现场绑扎钢筋网片是否符合规范要求
- 4、浇筑前检查振捣器具齐全
- 5、现场检测塌落度140~160，做砼养标养同养试块各一组现场跟踪浇筑过程
- 6、监理全程旁站跟踪浇筑过程。

发生情况：现场桩基底部岩石。

处理意见：底部开挖，加大基础并放置两片钢筋网片。

施工企业：中易建设有限公司

项目经理部：廖菊红

质检员（签字）：宋西月

2017年3月27日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目监理项目部

旁站监理人员（签字）：杨和平

2017年3月27日