


旁站监理记录表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：JZLB8—001

日期及气候：晴 2016.11.16	工程地点：黄羊城镇德和源村
旁站监理的部位或工序：11#箱、逆变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：12:30	旁站监理结束时间：15:30
施工情况： 箱、逆变基础混凝土浇筑，使用 C30 商砼，现场一台振动棒，6 人施工。施工管理人员齐全专职安全员到岗	
监理情况： 对基础支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振棒的振捣情况进行监督。	
发现问题： 现场发现钢筋踩踏、无保护层。	
处理意见： 要求施工人员及时提上来并且垫好保护层	
备注： 无任何质量安全事故	
施工项目部： 质 检 员： 日 期： 	监理项目部： 旁站监理人员： 日 期： 

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。