

旁站监理记录表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：JZLB8--001

日期及气候：2016.11.17 晴	工程地点：黄羊城镇德和源村
旁站监理的部位或工序：12#箱、逆变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：12:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 箱、逆变基础混凝土浇筑，使用 C30 商砼，现场一台振动棒，6 人施工。 施工管理人员到位	
监理情况： 对基础支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振棒的振捣情况进行监督，对预埋件槽钢进行复查。	
发现问题： 现场发现 1 名施工人员未带安全帽	
处理意见： 要求其正确佩戴安全帽	
备注： 施工结束要求 覆盖加温	
施工项目部： 质 检 员： 江苏华能建设工程集团有限公司 察右中旗（二期）光伏发电项目部 日期：2016 年 11 月 17 日	监理项目部： 旁站监理人员： 日期：2016 年 11 月 17 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。