


旁站监理记录表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：JZLB8--01

日期及气候：2016.11、18	工程地点：黄羊城镇德和源村
旁站监理的部位或工序：13#箱、逆变基础、柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：17:45
施工情况： 箱、逆变基础混凝土浇筑，使用 C30 商砼泵送混凝土，现场一台振动棒，6 人施工。	
监理情况： 对基础支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振棒的振捣情况进行监督，对预埋件槽钢进行复查。	
发现问题： 混凝土振捣不到位	
处理意见： 要求施工单位振捣人员分层、均匀振捣。	
备注： 浇筑完成要求施工人员对混凝土进行保护覆盖	
施工项目部： 质 检 员 	监理项目部： 旁站监理人员  日期：2016年11月18日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。