


# 旁站监理记录表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：JZLB8--001

|                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2016.11.19      晴                                                                                         | 工程地点：黄羊城镇德和源村                                                                                                                                 |
| 旁站监理的部位或工序：13#箱、逆变基础混凝土浇筑                                                                                       |                                                                                                                                               |
| 旁站监理开始时间：12:30                                                                                                  | 旁站监理结束时间：17:00                                                                                                                                |
| <p>施工情况：</p> <p>箱、逆变基础混凝土浇筑，使用 C30 商砼，现场一台汽油机振动棒，6 人施工。</p> <p>施工管理人员到位</p>                                     |                                                                                                                                               |
| <p>监理情况：</p> <p>对基础支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振棒的振捣情况进行监督，对预埋件槽钢进行复查。</p>                              |                                                                                                                                               |
| <p>发现问题：</p> <p>现场发现有涨模现象</p>                                                                                   |                                                                                                                                               |
| <p>处理意见：</p> <p>要求要求振捣人员停止、要求木工进行加固。</p>                                                                        |                                                                                                                                               |
| <p>备注：</p> <p>施工结束后要求覆盖加温</p>                                                                                   |                                                                                                                                               |
| <p>施工项目部：</p> <p>质 检 员：</p>  | <p>监理项目部：</p> <p>旁站监理人员：</p> <p>日 期：2016 年 11 月 19 日</p>  |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。