

旁站监理记录表

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：JZLB8--01

日期及气候：2016. 11、15	工程地点：黄羊城镇德和源村
旁站监理的部位或工序：16#箱、逆变基础、柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：13:25	旁站监理结束时间：16:10
施工情况： 箱、逆变基础混凝土浇筑，使用 C30 商砼泵送混凝土，现场一台汽油机振动棒，6 人施工。 安全员、施工员、质检员在现场	
监理情况： 对基础支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振棒的振捣情况进行监督，对预埋件槽钢进行复查。	
发现问题： 混凝土振捣不到位，	
处理意见： 要求施工单位振捣人员分层、均匀振捣。	
备注： 浇筑完成要求施工人员对混凝土进行保护覆盖、加温。	
施工项目部： 质 检 员： 江苏华能建设工程集团有限公司 察右中旗（二期）光伏发电项目部 日期 2016 年 11 月 15 日	监理项目部： 旁站监理：[Signature] 日期：2016 年 11 月 15 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。