

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 007

日期及天气: 2017 年 4 月 15 日 晴	施工单位: 江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 3#箱变浇筑 C30 混凝土底板 (商品砼)	
旁站监理开始时间: 2017 年 4 月 15 日 13:10	旁站监理结束时间: 2017 年 4 月 15 日 14:05
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1#箱变浇筑 C30 混凝土底板: 1、施工技术员 1 人, 混凝土浇筑工 3 人, 混凝土振动棒 1 个。 2、浇筑的混凝土为 C30 商品砼。 3、在混凝土浇筑的过程中, 严格要求施工单位将混凝土振捣密实, 施工过程中没有出现爆模、漏浆、离析现象。 4、要求施工单位按规范要求做好商品砼相关资料的留存及混凝土试块的制作、养护工作。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 4 月 15 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。