

旁站监理记录表

工程名称：泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号：008

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 日期：2017 年 6 月 20 日    天气：晴                                                                                                                                                                                                          | 施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司              |
| 旁站监理的部位或工序：预制仓基础底板混凝土浇筑 C30P6                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| 旁站开始时间：2017 年 6 月 20 日 14 时 20 分                                                                                                                                                                                                    | 旁站结束时间：2017 年 6 月 20 日 16 时 00 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>预制仓基础浇筑 C30 混凝土底板：</p> <p>1 施工技术人员 2 人，混凝土浇筑工 4 人，钢筋工 2 人，混凝土振动棒一个。</p> <p>2 浇筑的混凝土标号为 C30P6。</p> <p>3 在混凝土浇筑过程中，严格要求施工单位将混凝土振捣密实，施工过程中没有出现爆膜，漏浆，离析现象。</p> <p>4 要求施工单位按规范要求做好相关资料的留存及混凝土试块的制作，养护工作。</p> |                                  |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>现场旁站发现个别区域振捣不密实要求重新振捣，经要求现场负责人已安排密实振捣。</p>                                                                                                                                                                    |                                  |
| <p>旁站监理人员（签字）：张天柱</p> <div>2017年6月20日<br/>泰州乐叶光伏科技有限公司<br/>分布式光伏项目<br/>监理项目部</div>                                                                                                                                                  |                                  |