

旁站监理记录表

工程名称：泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号：009

日期：2017 年 6 月 23 日 天气：晴	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓基础底板混凝土浇筑 C35	
旁站开始时间：2017 年 6 月 23 日 14 时 00 分	旁站结束时间：2017 年 6 月 23 日 16 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 预制仓基础浇筑 C35 混凝土底板： 1 施工技术人员 2 人，混凝土浇筑工 5 人，钢筋工 3 人，混凝土振动棒一个。 2 浇筑的混凝土标号为 C35。 3 在混凝土浇筑过程中，严格要求施工单位将混凝土振捣密实，施工过程中没有出现爆膜，漏浆，离析现象。 4 要求施工单位按规范要求做好相关资料的留存及混凝土试块的制作，养护工作。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：张天程 2017 年 6 月 23 日 	