

旁站监理记录表

工程名称: 科浙江开豪机械有限公司 2032.8kwp 分布式光伏发电项目厂区

编号: KMJ5-003

日期及气候: 2016 年 11 月 19 日。阴	工程地点: 开豪厂区
旁站监理的部位: 箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 10: 00	旁站监理结束时间: 13:30
施工情况: 本次施工的是箱变基础浇筑 C25 的混凝土浇筑。 1、机械: 泵车 1 辆、振动棒 1 台。 2、人员: 质检员 1 人, 技术员 1 人, 安全员 1 人, 混凝土工 6 人。 3、C25 混凝土配合比满足设计要求。 4、人员、机械能够满足现场施工的需要。	
监理情况: 10 点整进行二次模板及钢筋绑扎检验; 基础标高及表面平整度, 均符合设计要求。 10 点 10 分混凝土浇筑开始, 浇筑 11 点 30 分进行塌落度测量为 100mm, 浇筑正常, 无漏振现象。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工项目部: 质检员 (签字) 	项目监理机构: 旁站监理人员 (签字) 

