

旁站监理记录表

工程名称：超能印业有限公司 1133.44kwp 分布式光伏发电项目

编号：KMJS-006

日期及气候：2016 年 12 月 1 日。阴	工程地点：超能厂区
旁站监理的部工序：箱逆变基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：本次施工的是箱变基础浇筑 C25 的混凝土浇筑。 1、机械：泵车 1 辆、振动棒 1 台。 2、人员：质检员 1 人，技术员 1 人，安全员 1 人，混凝土工 7 人。 3、C25 混凝土配合比满足设计要求。 4、人员、机械能够满足现场施工的需要。	
监理情况： 商品混凝土运到现场，检查产品合格证及检验证明，混凝土浇筑时，投料适中，混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。振捣上层混凝土需在下层混凝土初凝之前进行。连续震动时间约为 25-40s，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后铺设薄膜，进行保湿养护。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工项目部： 质检员（签字）	项目监理机构： 旁站监理人员（签字）



