

安全旁站监理记录表

工程名称：嘉兴市福莱喷绘有限公司 1028.5kw 分布式光伏发电项目

编号：KMJS-007

日期及气候：2016 年 12 月 2 日	工程地点：福莱厂区
旁站监理的部位或工序：组件吊装	
旁站监理开始时间：2016.12.2 8:00	旁站监理结束时间：2016.12.2 16:00
施工情况： 准备：1、现场 20 名施工人员。2、主要设备：吊车一台、吊车专用吊带两根，屋面运输组件安全警示带 35 米。 施工过程：1、检查吊车各项性能符合汽车起重机规范要求后启动吊车支点，施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带，屋面指挥人员到位，吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩，施工人员把固定组件用支架放在准备好的一箱组件上后穿好吊车专用吊带两根，把吊带可靠挂于吊车吊钩上，指挥人员王勤光指挥吊车把组件吊到屋面物料平台上，屋面施工人员用小车把组件运输到屋面各处平放于支架上待装。	
监理情况： 1、施工前检查吊车设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工单位资质，施工人员资质符合要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 4、配合吊车驾驶人员检查吊车各项技术指标符合规范要求。 5、检查吊装场地和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查吊带，小车，及其他吊装设备和材料符合要求。 8、监理 1#屋面当日组件吊装整个施工过程符合规范要求。	
发现问题：由于在厂区施工其他人员较多，禁区和吊车吊臂下有时会有人员走动	
处理意见：要求施工人员严格执行“十不吊”各项规定，检查符合规范要求后开始施工。	
备 注：	
 施工项目部：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2016 年 12 月 2 日	 监理项目部：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2016 年 12 月 2 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。

