

旁站监理记录表

工程名称: 诸暨县新能源13.2MW分布式光伏项目

编号: ZJH-P2-2017221

日期及气候: 2017.2.21 阴

施工地点: 东星项目

旁站监理的部位和工序: 东星项目箱变基础梁

旁站监理开始时间: 12:00

旁站监理结束时间: 6:00

施工情况: 木工3人、钢筋工1人、瓦工7人。

: 混凝土为自拌混, 震动棒1台、手推车2辆、搅拌机1台
人工与机械都已到位。

监理情况: 监理全程旁站基础梁混凝土浇筑, 混凝土为自拌混。
要求控制好混凝土配合比。
浇筑时混凝土加以震捣。

发现问题 1. 模板内有泥土。

处理意见: 1. 要求立既处理干净再浇筑混凝土。

备注 (包括处理结果):

现场检查监督已清理干净。

承包单位:

质检员:



项目监理机构:

旁站监理人员:



日期: 2017年2月21日

日期: 2017年2月21日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。

居民