

旁站监理记录表

工程名称: 诸暨市建业钢结构有限公司99.92kW分布式光伏发电项目

编号: ZJPM-P2-20161217

日期及气候: 2016.12.17 晴

施工地点: 建业钢结构.

旁站监理的部位和工序: 箱变基础梁浇筑.

旁站监理开始时间: 13:00

旁站监理结束时间: 16:00.

施工情况:

施工人员4人, 安全帽佩戴齐全, 振捣棒1台, 混凝土搅拌机1台.
施工现场砂、石、水泥数量充足, 施工机械运转正常.

监理情况:

浇筑前已对梁钢筋、模板进行了检查, 符合设计要求, 混凝土搅拌均匀.
振捣棒振捣到位, 符合规范要求.

发现问题

模板内有泥土.

处理意见:

立即处理干净方可浇筑混凝土.

备注 (包括处理结果):

清理干净检查后开始浇筑.

承包单位:

质检员:



项目监理机构:

旁站监理人员:



日期: 2016年12月17 日

日期: 2016年12月17 日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。