

旁站监理记录表

工程名称: 诸暨鼎晖新能源2.8MW分布式光伏发电项目

编号: ZJDH-P2-20161206

日期及气候: 2016.12.6 晴

施工地点: 锦仁管业

旁站监理的部位和工序: 升压变基础浇筑

旁站监理开始时间: 10:20.

旁站监理结束时间: 13:30.

施工情况:

施工人员4人, 安全中且佩戴齐全, 振捣棒1台, 混凝土搅拌机1台.
施工时砂、石、水泥数量充足, 施工机械运转正常

监理情况:

浇筑前已对钢筋、模板进行检查, 符合设计要求, 混凝土保护层
符合要求, 混凝土搅拌均匀, 振捣棒振捣到位符合规范要求

发现问题

浇筑过程中, 一块模板未紧固, 以致模板开裂、跑浆.

处理意见:

现场已及时要求施工人员进行加固.

备注 (包括处理结果):

承包单位:

质检员:



项目监理机构:

旁站监理人员:



日期: 2016年12月6日

日期: 2016年12月6日

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。