

JZL6：旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：定边公布井 110kV 升压站建设工程编号：ZHJL-T-001

日期及天气：2016 年 11 月 16 日 晴 6°~2°	施工单位：陕西银泰建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：P2 区电气楼基础独立柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2016 年 11 月 16 日 7:00	旁站监理结束时间：2016 年 11 月 16 日 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 根据图纸对 P2 区电气楼基础独立柱混凝土浇筑进行旁站，施工单位质检员到场，特殊作业人员持证上岗，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，混凝土资料齐全，混凝土浇筑令已由专业监理工程师与总监理工程师确认，混凝土施工按专项方案执行，混凝土运输，浇捣及间隙时间未超过混凝土初凝时间，混凝土振捣符合要求。 现场 3 台振动棒， 14 工人，方量 120M³，混凝土强度等级 C30，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，临时用电注意安全。 浇筑同时留取抗压试块 4 组(其中同条件养护试块 2 组，标准养护试块 2 组)，拆模试块 1 组，见证试块制作过程，现场实测坍落度 165mm, 162 mm, 170 mm。	
发现的问题及处理情况： 现场个别工人未按要求正确佩戴个人安全防护用品，已要求施工单位现场整改，注意施工安全。	
旁站监理人员（签字）： 杨康 2016 年 11 月 16 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。