


表 B.5

旁站监理记录表

工程名称：定边县公布井光伏园区 110KV (P2) 升压站建设工程

编号：001

日期及气候：2017 年 02 月 25 日 晴	工程地点：管理区（全站）防雷接地
旁站监理的部位或工序：管理区场区防雷接地开挖焊接、回填	
旁站监理开始时间：07：05	旁站监理结束时间：18：45
施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 2 名，质检员及安全员各 1 名，施工人员 12 名、电焊机 3 台、电焊工 3 名、清理焊渣及防腐 1 名、挖机一台 2. 制定完整的技术安全措施并技术交底	
监理情况： 1. 管理人员及施工人员状态良好，机具及特种工证件齐全有效 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全 3. 深度 1.5m 以下、材料-80x10 热镀锌扁铁三面焊接、焊接面积不小于截面的 2 倍满足要求 4. 焊接处以做防腐处理、（除锈及清理焊渣），采用环氧煤沥青防腐不少于两遍 5. 各设备地线预留点以引出地面 300mm 左右（不得互相串接）；	
发现问题： 局部防腐不到位	
处理意见： 现场以处理	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位： 质 检 员：  2017年2月24日	项目监理机构 旁站监理人员：  2017年2月25日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。