



表 B.5

旁站监理记录表

工程名称: 定边县公布井光伏园区 110KV (P2) 升压站建设工程

编号: 004

日期及气候: 2017 年 03 月 21 日 晴	工程地点: 管理区 (全站) 避雷针防雷接地
旁站监理的部位或工序: 管理区场区 1#-4#防雷接地开挖焊接、回填	
旁站监理开始时间: 08: 20	旁站监理结束时间: 18: 10
施工情况: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 2 名, 质检员及安全员各 1 名, 施工人员 9 名、电焊机 2 台、电焊工 2 名、清理焊渣及防腐 1 名、挖机一台 2. 制定完整的技术安全措施并技术交底	
监理情况: 1. 管理人员及施工人员状态良好, 机具及特种工证件齐全有效 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全 3. 深度 1.5m 以下、材料-80x10 热镀锌扁铁三面焊接、焊接面积不小于截面的 2 倍满足要求 4. 焊接处以做防腐处理、(除锈及清理焊渣), 采用环氧煤沥青防腐不少于两遍 5. 各设备地线预留点以引出地面 300mm 左右 (不得互相串接);	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位:  质检员:  2017 年 3 月 21 日	项目监理机构:  旁站监理人员:  2017 年 03 月 21 日

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建