

表 B. 13 旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：

日期及气候：2016年12月21日 晴	施工地点：四川省西昌市西溪乡兴国寺水库
旁站监理的部位或工序：1、2、3、9、10、11、12 箱变设备基础砼施工(承台)	
旁站监理开始时间：8:40	旁站监理结束时间：18:10
施工情况： 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、采用 四川开顺实业(集团)有限公司提供的商品砼，非泵送，采用农用车送料。 3、现场砼施工人员 7人。 4、砼运输车 11车。 5、现场材料及设备配备齐全。	
监理情况： 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单，符合设计和规范要求。抽查塌落度为 180, 185mm，2 次均符合设计要求 180mm±20。 3、检查机械运转正常，振捣棒振捣密实，混凝土等级为 C30 商砼。 4、现场留置混凝土试块标养试块一组。	
发现问题： 1、部分设备基础基础内有积水严重。 2、采用农用车送料时无人指挥。	
处理意见： 1、督促施工队立即在砼浇筑前，将基础内积水抽干。 2、要求安全员指挥砼浇筑时对农用车进行指挥。	
备注(包括处理结果)：	
承包单位：四川开顺电力建设有限公司 质检员：李维利 日期：2016年12月21日	项目监理机构：四川省电力工程咨询有限公司 旁站监理人员：王明 日期：2016年12月21日

本表由监理单位填写，监理单位存__份。