

表 B.13 旁站监理记录表

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 编号: |
| 日期及气候: 2016年12月22日 晴                                                                                                                                                                                    | 施工地点: 四川省凉山州西昌市西溪乡兴国寺水库                                                                                                                       |     |
| 旁站监理的部位或工序: 4. 5. 6. 7. 8 箱变设备基础砼浇筑施工 (承做)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |     |
| 旁站监理开始时间: 8:00                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间: 17:20                                                                                                                               |     |
| <p>施工情况:</p> <p>1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。</p> <p>2、采用四川开顺实业(集团)有限公司提供的商品砼, 泵车送料, 运至现场用农用车送料。</p> <p>3、现场砼施工人数 8人。</p> <p>4、砼运输车 8 辆。</p> <p>5、现场材料及设备配备齐全。</p>                                       |                                                                                                                                               |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。</p> <p>2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单, 符合设计和规范要求。抽查塌落度为 185, 190mm, 2 次均符合设计要求 180mm±20。</p> <p>3、检查机械运转正常, 振捣棒振捣密实, 混凝土等级为 C30 商砼。</p> <p>4、现场留置混凝土试块标养试块一组。</p> |                                                                                                                                               |     |
| <p>发现问题:</p> <p>1. 积水严重, 未清理即浇筑砼。</p> <p>2. 振捣棒电源线未固定, 存在安全隐患。</p>                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |     |
| <p>处理意见:</p> <p>1. 必须先清理积水后浇筑砼。</p> <p>2. 要求立即整改, 电源线固定好, 振捣棒电源线不得拖地。</p>                                                                                                                               |                                                                                                                                               |     |
| 备注(包括处理结果):                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |     |
| <p>承包单位: </p> <p>质检员: 陈维烈</p> <p>日期: 2016年12月22日</p>                                                                 | <p>项目监理机构: </p> <p>旁站监理人员: 史朝</p> <p>日期: 2016年12月22日</p> |     |

本表由监理单位填写, 监理单位存 份。