

表 B.13 旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：

日期及气候：2016年12月26日	施工地点：四川省凉山州西昌市西溪乡兴国寺水库
旁站监理的部位或工序：12月26日浇筑C30商砼15m ³ 75号振捣棒施工	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：19:35
施工情况： 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、采用四川开顺实业(集团)有限公司提供的商品砼浇筑，非泵送采用泵车配合装载机送料 3、现场砼施工人员20人，分为2个班组，分别配备了1台发电机，1台插入式振捣棒 4、砼运输车 10辆 5、现场材料及设备配备齐全。	
监理情况： 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单，符合设计和规范要求。抽查塌落度为200, 205, 204, 195mm, 4次均符合设计要求 $160\text{mm} \pm 20$。 3、检查机械运转正常，振捣棒振捣密实，混凝土等级为 C30 商砼。 4、现场留置混凝土试块标养试块 1 组。	
发现问题： 1. 部分箱型没有高度进高如3, 4箱无安全防护措施 2. 浇筑过程中发现有私自向砼运输车加水现象	
处理意见： 1. 浇筑前，检查时督促施工班组组长加设垫板支撑杆并用绳索做简易围护， 2. 发现问题立即制止，并要求砼运输车搅拌车加水现象。	
备注(包括处理结果)：	
承包单位：四川开顺实业(集团)有限公司 质检员：刘永发 日期：2016年12月26日	项目监理机构：四川开顺实业(集团)有限公司 旁站监理人员：史朝 日期：2016年12月26日

本表由监理单位填写，监理单位存___份。