

表 B.13 旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2017年1月1日	施工地点: 四川省西昌市西溪乡兴国寺水库
旁站监理的部位或工序: 2、3、4、9、10、11#箱变152.75米高基础板柱砼浇筑施工	
旁站监理开始时间: 9时15分	旁站监理结束时间: 18时45分
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、采用四川开明实业有限公司提供的商品砼(C30, 非泵送)采用农用三轮车装载机送料。 3、现场砼施工人员17人,分为2个施工班组,分别配备了1台发电机、1台插入式振捣棒。 4、砼运输车 4辆 5、现场材料及设备配备齐全。	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质,均符合要求。 2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单,符合设计和规范要求。抽查塌落度为 165, 180mm 2次均符合设计要求 180mm±20。 3、检查机械运转正常,振捣棒振捣密实,混凝土等级为 C30 商砼。 4、现场留置混凝土试块标养试块 1 组。	
发现问题: 1、浇筑3箱变时,装载机料斗高度不足采取工送料,存在安全隐患。 2、每个箱变基础均存在梁板保护层不足现象。	
处理意见: 1、要求施工班组改用上新提控制人工提料,并要求施工班组设置安全防护设施。 2、逐个要求班组对梁板进行整改,整改完后必须经监理验收。并对明日浇筑的箱变也进行整改,避免连续工期。	
备注(包括处理结果):	
承包单位:  质检员: 刘东俊 日期: 2017年1月1日	项目监理机构:  旁站监理人员: 史有明 日期: 2017年1月1日

本表由监理单位填写,监理单位存__份。