

表 B.13 旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2017年1月2日	施工地点: 四川省凉山州西昌市西溪乡兴国寺水库
旁站监理的部位或工序: 1、5、6、7、8、12#箱变1552、756箱变基础及柱砼浇筑施工	
旁站监理开始时间: 9时30分	旁站监理结束时间: 17时55分
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、采用四川顺发实业(集团)有限公司提供的C30商砼, 非泵送采用农用三轮车装载机送料 3、现场砼施工人员 16人 分为2个班组施工, 分别配备1台发电机, 1台振捣棒 4、砼运输车 4辆 5、现场材料及设备配备齐全。	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单, 符合设计和规范要求。抽查塌落度为 175, 200mm, 2. 次均符合设计要求 180mm±20。 3、检查机械运转正常, 振捣棒振捣密实, 混凝土等级为 C30 商砼。 4、现场留置混凝土试块标养试块 / 组。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注(包括处理结果):	
承包单位: 四川顺发实业(集团)有限公司 质检员: 刘毅 日期: 2017年1月2日	项目监理机构: 四川顺发实业(集团)有限公司 旁站监理人员: 史月 日期: 2017年1月2日

本表由监理单位填写, 监理单位存___份。