

表 B. 13 旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号:

日期及气候: 2017年1月7日	施工地点: 西昌市西溪乡兴国寺水库
旁站监理的部位或工序: 渔业设施水电安装工程	
旁站监理开始时间: 7日 9时50分	旁站监理结束时间: 8日 2时30分
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、采用四川顺安实业有限公司提供的C30商砼浇筑。2台泵车输送砼。 3、现场砼施工人员28人,分为2个班组,每组14人,1台发电机,2台振捣棒,4台脱模机。 4、砼运输车90辆。 5、现场材料及设备配备齐全。	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质,均符合要求。 2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单,符合设计和规范要求。抽查塌落度为190,195,175,185,175,170,6次均符合设计要求 180mm±20。 3、检查机械运转正常,振捣棒振捣密实,混凝土等级为 C30 商砼。 4、现场留置混凝土试块标养试块 6 组。	
发现问题: 1. 浇筑前发现部分垃圾杂物较多。 2. 振捣棒操作人员不规范,振捣密实点。 3. 局部采用木方加固,出现胀模。 4. 夜间施工准备工作不充分。	
处理意见: 1. 督促施工方立即安排工人对基坑内垃圾杂物进行清理,清理干净后方可进行浇筑作业。 2. 指导操作人员正确使用振捣棒,振捣时避免碰撞钢筋,同时要求增加振捣次数及插入深度。 3. 发现木方断裂及胀模情况时立即停止浇筑,并由班组长安排木工立即用钢管进行加固并继续浇筑。4. 立即要求增加夜间照明设施,收面工作顺利开展。	
备注(包括处理结果):	
承包单位: 西昌市西溪乡兴国寺水库项目 质检员: 刘新波 日期: 2017年1月8日	项目监理机构: 四川顺安实业有限公司 旁站监理人员: 史朝霞 日期: 2017年1月8日

本表由监理单位填写,监理单位存__份。