

表 B. 13 旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：

日期及气候：2017年2月16日 小雨	施工地点：四川省西昌市西溪乡兴国寺水库
旁站监理的部位或工序：渔业设施、排灌沟渠池基础底板砼施工	
旁站监理开始时间：10:35	旁站监理结束时间：14:20
施工情况： 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、采用四川顺实业（集团）有限公司生产的C30P8商品砼，非泵送，用小型装载机送料。 3、现场砼施工人员 6人 4、砼运输车 1辆 5、现场材料及设备配备齐全。	
监理情况： 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单，符合设计和规范要求。抽查塌落度为 190, 185mm，2次均符合设计要求 180mm±20。 3、检查机械运转正常，振捣棒振捣密实，混凝土等级为 C30 商砼。 4、现场留置混凝土试块标养试块一组。	
发现问题： 1、基坑内积水严重，局部有少量泥土。 2、第一车来料为C30天然石。	
处理意见： 1、督促施工单位施工员安排人员清理积水、泥土，完成后必须经监理验收。 2、要求施工员将C30天然石退场处理，重新订C30P8商砼。	
备注(包括处理结果)：	
承包单位：_____ 质检员：_____ 日期：2017年2月16日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日期：2017年2月16日

本表由监理单位填写，监理单位存___份。