

表 B. 13 旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 日期及气候：2017年3月5日 晴                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工地点：四川省凉山州西昌市西溪乡兴国寺水库                              |
| 旁站监理的部位或工序：渔业设施排水泥沙池新砌力墙不坐落筑                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 旁站监理开始时间：12时 35分                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间：16时                                        |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。</li> <li>2、采用四川开顺实业(集团)有限公司提供的C30P8商品砼浇筑。现场送</li> <li>3、现场砼施工人员 8人，木工、钢筋工各1人负责看模护模板、钢筋。</li> <li>4、砼运输车 1辆</li> <li>5、现场材料及设备配备齐全。</li> </ol>                                                                 |                                                     |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。</li> <li>2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单，符合设计和规范要求。抽查塌落度为 <math>200\pm 5\text{mm}</math> 2次均符合设计要求 <math>180\text{mm}\pm 20</math>。</li> <li>3、检查机械运转正常，振捣棒振捣密实，混凝土等级为 C30 商砼。</li> <li>4、现场留置混凝土试块标养试块 一组。</li> </ol> |                                                     |
| <p>发现问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑前发现施工队伍采用钢管支架模板搭设操作平台。</li> <li>2、模板加围不到位，接缝处、穿墙螺栓孔处有较多有孔隙。</li> </ol>                                                                                                                                                                 |                                                     |
| <p>处理意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、发现问题后立即要求进行处理，并口头警告。</li> <li>2、让木工进行加围，加围完成后再进行施工。</li> </ol>                                                                                                                                                                           |                                                     |
| 备注(包括处理结果)：                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <p>承包单位：</p> <p>质检员：刘永波</p> <p>日期：2017年3月5日</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>项目监理机构：</p> <p>旁站监理人员：史朝</p> <p>日期：2017年3月5日</p> |

本表由监理单位填写，监理单位存 份。