

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: ZHJL-20171127-004

日期及天气: 晴	施工单位: 四川锦龙电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 消防水池筏板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.11.27 15:10	旁站监理结束时间: 2017.11.27 23:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一、关键部位: 1、消防水池筏板混凝土浇筑 2、消防水池剪力墙混凝土浇筑 二、关键工序: 1、本工程采用商品混凝土, 强度等级 C30P6 天然, 设计坍落度 180 ± 30 2、混凝土约 $80m^3$ 3、现场各项施工人员及设备准备工作已完成, 具备连续浇筑条件。根据上述检查结果同意开盘浇筑混凝土。 4、砼泵车 1 台, 运输车 2 辆, 振捣棒 1 根, 砼工 4 人、木工 5 人、泥工 1, 随班电工 1 人 三、监理情况: 1. 钢筋隐蔽、保护层厚度、砼配合比、模板及支撑验收已符合要求。 2. 质检员已到位; 施工机械良好; 2. 商品混凝土具备, 检查有出厂合格证明。 3. 浇筑过程中振捣符合施工规范, 抽查坍落度、平整度、标高符合设计要求。 4. 现场见证制作混凝土试块 2 组。	
发现的问题及处理情况: 2	
旁站监理人员 (签字): 李保君 叶金亮 王映君 2017 年 11 月 27 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。