

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-20171219-011

日期及天气: 2017 年 12 月 19 日 多云	施工单位: 四川锦龙电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 2 区箱式变压器低压电缆接线	
旁站监理开始时间: 2017 年 12 月 19 日 09:20	旁站监理结束时间: 2017 年 12 月 19 日 10:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场情况: 检查安全技术交底情况, 开箱检查设备情况, 现场施工人员, 安全到位, 工器具配备齐全, 安全防护用品佩戴正确, 安全围栏、路障等设置正确齐全; 施工人员: 2 人, 管理人员: 2 人, 施工器具: 美工刀、YYQ-240 手动液压钳、尖嘴钳、扳手、热烘枪、钢锯; 材料: 电缆终端头套、热缩套管、接线鼻子、镀锡铜编织线等材料符合要求; 施工过程: 剥电缆铠甲→制作接地线→包缠电缆→套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子→电缆固定→与设备连接。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 王洪磊 2017 年 12 月 19 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。