

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: ZHJL-20180720-030

日期及天气: 2018.07.20 阴	施工单位: 四川友联工程建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 外线 4#塔基孔桩混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2018.07.20 7:00	旁站监理结束时间: 2018.07.20 13: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一、关键部位: 1、外线 4#塔基孔桩混凝土浇筑 二、关键工序: 1、施工人员 12 人 2、施工机械: 混凝土搅拌机 1 台, 振捣器 1 台, 发电机一台, 推车 4 台 3、浇筑顺序及方法: 按照施工方案、操作工艺施工。 三、监理情况: 1、质检员已到位, 混凝土工 4 人; 混凝土搅拌机操作工 3 人; 振捣器操作员 1 人; 推车操作员 4 人; 2、施工机械良好; 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全; 4、混凝土塌落值 符合要求; 5、振捣方法: 紧插慢拔, 振捣点布置成梅花形, 振捣间距符合规范;	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 刘炳均, 王光光 年 月 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建