

旁站监理记录表

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号：JZBD-ZH-SH-01

日期：2016年 11 月 13 日 晴气候	工程地点：开关站
旁站监理的部位或工序：开关站基坑开挖	
旁站监理开始时间：9 时 00 分	旁站监理结束时间：12 时 15 分
施工情况： 挖土机械：PC200 十一台、农用自卸汽车 1 辆； 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。	
监理情况： 1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好； 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位； 3、基底标高-1.56m，原始地坪标高-0.15m，挖土深度 1.5m； 4、抽测基底标高-1.54m、-1.53m、-1.55m、-1.51m、-1.58m； 5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。	
发现问题：发现基坑开挖过程中基坑边 3 米范围内堆土高度 2m。	
处理意见：立即停止开挖。基坑边堆土进行卸载，开挖过程中基坑边 1 至 3 米范围内堆土高度不得超过 1.5m，已整改符合要求。	
备注：	
项目部：杭州湾奔多项目部	项目监理部：杭州湾奔多项目监理部
质检员： 年 月 日	旁站监理员：汪家良 2016 年 11 月 13 日

本表由现场监理填写，监理项目部留存。

其他说明：单基一次浇制完成填写一张表，单基多次浇制则每次填写一张