

旁站监理记录表

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号：JZBD-ZH-SH-04

日期：2016年 11 月 24 日 气候	工程地点：开关站
旁站监理的部位或工序：开关站土方回填	
旁站监理开始时间： 9 时 10 分	旁站监理结束时间： 11 时 00 分
施工情况： 施工前配备各类人员，施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查，对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为开挖时堆放在四周的粉质粘土及杂壤。自 轴至 轴顺序施工。	
监理情况： 回填前检查了基坑内无积水，淤泥及杂物，人员已配备，机械正常。基础分部验收合格，同意回填。向施工班组进行了安全技术交底，强调要求确保安全施工，回填时要求在承台四周及条基两侧对称填土，分层压（夯）实。剔除粒径过大的石块，控制每层土厚在 25 cm 以内。注意对成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。经检查，标高、分层压实系数基本达到设计要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
项目部：杭州湾奔多项目部	项目监理部：杭州湾奔多项目监理部
质检员： 年 月 日	旁站监理员：汪家俊 2016 年 11 月 24 日

本表由现场监理填写，监理项目部留存。

其他说明：单基一次浇制完成填写一张表，单基多次浇制则每次填写一张