

旁站监理记录表

工程名称: 浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号: JZBD-ZH-SH-06

日期: 2016年 12月 02日 气候 工程地点: 开关站

旁站监理的部位或工序: 开关站屋顶混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 14 时 00 分 旁站监理结束时间: 16 时 00 分

施工情况:

- 1、人员配备: 10 人, 满足现场施工情况;
- 2、材料供应: 准备充分;
- 3、现场布置: 符合作业指导书规定要求;
- 4、脱模剂涂刷: 已涂刷;
- 5、混凝土搅拌、捣固、下料: 机械搅拌、机械振动;
- 6、安全文明措施: 措施到位, 现场得到执行;
- 7、现场作业是否符合施工技术措施: 符合
- 8、其他:

监理情况:

1. 水泥: 宁波森泰新材料有限公司 品种编号: P042.5 出厂日期: 11/28
包装保管及稳定性检验报告: 包装保管良好, 检验报告合格
2. 石子、砂、的粒径和含沙量: 砂石料规格质量符合要求;
3. 水是否符合要求: 符合要求;
4. 坑基是否有积水和杂物: 无;
5. 钢筋笼/模板安装: 钢筋规格、数量符合施工图, 绑扎均匀, 模板支撑牢固;
6. 工具机械、计量器械: 齐全, 满足施工要求;
7. 混凝土配合比: 符合设计要求;
8. 塌落度: 实测值 50mm、46mm
9. 试块制作: 现场取料制作, 同条件养护;
10. 其他

发现问题:

钢筋梁模板槽中有杂物

处理意见:

完成钢筋梁模板槽中杂物的清理

备注:

项目部: 杭州湾奔多项目部

项目监理部: 杭州湾奔多项目监理部

质检员:

年 月 日

旁站监理员: 汪家俊

2016年 12月 02日

本表由现场监理填写, 监理项目部留存。

其他说明: 单基一次浇制完成填写一张表, 单基多次浇制则每次填写一张