

旁站监理记录表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-003

日期及天气: 2017.1.16	施工单位: 安庆模业江集团
旁站监理的部位或工序: 47#井堵漏	
旁站监理开始时间: 7:47	旁站监理结束时间: 17:52
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 人员: 施工人员11人; 工具: 搅拌机一台、发电机一台、振动棒一台、其它工具若干, 水准仪一台。 ①基坑尺寸符合设计要求, 坑底浮土清理完毕 ②模板安装牢固 ③现场钢筋规格、等级数量符合图纸要求 ④混凝土拌制质量符合要求, 振捣符合要求 表面出现浮浆, 混凝土不再下沉 ⑤人员配合得当, 能保证初凝前完成上层混凝土浇筑 发现的问题及处理情况: ①局部绑扎不牢固, 漏扎, 要求绑扎牢固再进行浇筑 ②混凝土浇筑搅拌有几率质量太差, 明显无流动性, 和易性, 要求重新入罐搅拌 ③部分工人未正确佩戴安全帽, 要求正确佩戴。	
旁站监理人员(签字): 胡仁生 2017年1月16日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。