

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---005

日期及天气: 2017.2.20	施工单位: 安徽横江集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 44.45.47.48号塔基回填	
旁站监理开始时间: 7:42	旁站监理结束时间: 18:32
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①塔基浇筑完成并全部拆模并养护清理完毕 ②挖掘机一台 ③施工人员2人 ④回填技术交底完成, 要求分层回填, 每层有记录。	
发现的问题及处理情况: 未发现现场有机械, 要求分层有记录, 施工单位已接到通知按要求施工。	
旁站监理人员(签字): 汪仁生 徐文梁 2017年2月20日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。