

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-006

日期及天气: 阴 2017.2.23	施工单位: 安庆横江集团有限公司
旁站监理的部位或工序: K2井坑身浇筑.	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:34
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①基坑开挖完成, 且设计标高 -2.5m, 坑槽宽度符合要求 ②钢筋绑扎符合图纸要求, 长度、根数等符合图纸要求 ③模板支护尺寸符合图纸要求, 牢固可靠 ④现场砂、石料、搅拌机、发电机、振动棒齐备满足施工要求 ⑤人员为 11 人 ⑥标号为 C25	
发现的问题及处理情况: ①现场坑为农田地洼处, 浇筑过程中不断渗水. ②局部钢筋绑扎不牢固, 漏绑 ①处理: 水渗出可以抽取的部位, 开启发电机和潜水泵持续进行抽取后再进行作业. ②处理: 漏绑及绑扎不牢固处要求重新绑扎.	
旁站监理人员 (签字): 孙作强 王建军	2017 年 2 月 23 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

