

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---007

日期及天气: 2017.2.23 阴

施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司

旁站监理的部位或工序: 开关站(生活楼、站房、变压器、接地网)

旁站监理开始时间: 13:08

旁站监理结束时间: 17:48

旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①施工人员 8 人, 三相振动棒一台, 发电机一台 ②混凝土标号为 C20 商品混凝土 ③基坑开挖深度符合设计要求, 宽度符合要求 ④基坑土质符合图要求

发现的问题及处理情况: ①局部被雨水扰动为 10cm 左右, ②局部欠挖 ③振动棒未准备 处理: ①要求用级配砂石处理 ②局部欠挖要打夯由线放出后开挖至设计 ③要求对局部进行振捣。

旁站监理人员(签字):

孙作生、邵亮、赵文渠

2017 年 2 月 23 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

