

GFDZIBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---010

日期及天气: 2017.3.3 晴	施工单位: 安庆横江集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 36#塔基浇筑	
旁站监理开始时间: 8:35	旁站监理结束时间: 16:57
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ① 施工砂、石子、水泥运抵现场 ② 搅拌机一台, 发电机一台(三相), 振捣棒一台 ③ 现场取水于河道河水 ④ 钢筋绑扎符合要求, 规格、型号、数量均符合要求 ⑤ 模板支设牢固可靠 ⑥ 施工人员11人满足要求 ⑦ 严格按照配合比施工, 现场取样试块一组	
发现的问题及处理情况: ① 投料后搅拌时间太短 处理: 必须在投料后搅拌 60s 后方可卸出材料, 且与开盘料色差不大	
旁站监理人员(签字): 建军 赵文梁 2017年3月3日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。