

GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：TWHN--ZHJL--011

日期及天气:	2017.3.7 晴	施工单位:	特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 一次、二次设备基础施工、接地连接、SVG设备基础			
旁站监理开始时间:	13:00	旁站监理结束时间:	16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ① 施工工人 15 人到齐，分工明确 ② 使用商品砼泵车，配备一台小型瓦铲挖掘机 ③ 混凝土搅拌棒齐全，临时三相电源接通 ④ 圈梁钢筋绑扎良好，符合图纸要求，模板支设牢固 断面尺寸符合要求 ⑤ 振捣到位，浇筑平台搭设良好，技术交底到位 ⑥ 预埋件安装到位，坐标高及尺寸符合图纸要求 ⑦ 混凝土试块一组			
发现的问题及处理情况: 一切情况良好。			
旁站监理人员（签字）:		孙仁杰、赵文军 2017 年 3 月 7 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。