

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---013

日期及天气: 2017.3.30 小雨	施工单位: 安庆横江集团
旁站监理的部位或工序: 30# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13.10 - 17.20	旁站监理结束时间: 17.20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人数 11 人, 安全员、施工负责人现场指挥工作, 深塔腿清除淤泥、修整、支模、绑扎钢筋工作已完成, 浇筑为人工搅拌机, 未严格按配合比, 加大水泥用量, 现场一台发电机, 三相振动棒一台, 地脚螺栓预埋就位, 外表面收口进行完成。	
发现的问题及处理情况: 未按配合比, 浇筑施工时加大了水泥用量, 钢筋绑扎不牢所以改为进行整改。	
旁站监理人员 (签字): 王敬	2017 年 03 月 30 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。