

GFDZIBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---014

日期及天气: 2017.03.31.晴	施工单位: 裕发电二
旁站监理的部位或工序: #48塔安装	
旁站监理开始时间: 2017.03.31.8.40	旁站监理结束时间: 2017.03.31.17.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工以负责人赵, 施工人数13人, 施工前进场钢构件机切起磨机, 地锚已埋设完毕, 施工人员在高空作业时安全带佩戴齐全, 施工开始首先进行底层塔架回面之组或方法采用机切起磨机人字架拉升托子, 组或完成顶升方法施工安装, 施工人员高处作业佩戴安全带, 螺栓进行初紧和中紧, 待导线安装前进行终紧。	
发现的问题及处理情况: 旁站过程中发现螺栓有不符合要求的, 已要求施工人员整改完成。	
旁站监理人员(签字): 王敬	2017年03月31日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。