

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---015

日期及天气: 2017.04.04 8:40-17:30	施工单位: 安庆市黄江集团
旁站监理的部位或工序: 5# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:40	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人数12人, 已完成模板, 钢筋绑扎, 验收合格, 施工过程中使用的发电机, 之前振动棒已准备完成, 发电机已作好接地, 分三层进行浇筑, 使用的水泥等材料合格, 电腿螺栓安装牢固, 上午浇筑2个塔基, 下午浇筑两个塔基。	
发现的问题及处理情况: 有一个角侧塔基在垫层上面存在有泥土, 已要求施工人整改, 在基础浇筑前已按要求整改完成。	
旁站监理人员 (签字): 王敬	2017年04月04日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。