

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJ-017

日期及天气: 2017.04.05	施工单位: 安庄横江集团
旁站监理的部位或工序: 12#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.00	旁站监理结束时间: 15.55
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人数13人,前期水泥、砂石材料已运至现场,搅拌机、发电机,振捣棒机械已具备施工条件,模板支护已完成且验收合格,地脚螺栓已安装完成且已加固,安装位置已复核.浇筑过程中分层振捣.浇筑过程中未发观胀模现象.	
发现的问题及处理情况: 浇筑前检查钢筋,认为间距不符牢固,已要求施工单位整改	
旁站监理人员(签字): 王敬	2017年04月10日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。