

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJI-018

|                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气: 2017. 04. 13 晴                                                                                                                               | 施工单位: 安庆横江集团    |
| 旁站监理的部位或工序: 29# 基础浇筑                                                                                                                                |                 |
| 旁站监理开始时间: 8.05                                                                                                                                      | 旁站监理结束时间: 17.10 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况:<br>施工人数 12人, 基础浇筑前, 混凝土搅拌机, 中泥沙石, 水源已接驳完成, 发电机, 振动棒已到场, 试验完成, 基底已清理完成, 模板加固, 钢筋绑扎, 地脚螺栓已安装完成, 并经监理检查验收合格, 浇筑过程中正常, 分层进行振捣, 收尾面合格。 |                 |
| 发现的问题及处理情况:<br>监理在对模板验收时, 认为加固强度不够, 要求支撑件增加。 ( 施工人员进行增加支撑 )                                                                                         |                 |
| 旁站监理人员 (签字): 王 毅 赵文渠 2017 年 04 月 13 日                                                                                                               |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。